

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
月の輪小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.12		
滑川中学校	(2)	36	防災機能強化	校	S	R1.7～R1.9	R1.9.24		
滑川幼稚園	(1)	02	長寿命化改良事業	園	R	R3.3～R3.10	R3.10.6		
宮前小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	S	R2.4～R3.3	未完了	町単独財源での着手は難しいため、補助金採択後の事業着手を予定。	
月の輪小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R2.4～R3.3	未完了	町単独財源での着手は難しいため、補助金採択後の事業着手を予定。	
滑川中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R2.4～R3.3	未完了	町単独財源での着手は難しいため、補助金採択後の事業着手を予定。	