

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 3月 23日

計画の名称	滑川町における公共下水道整備計画 2010～2014																
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)					交付対象	滑川町										
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																
計画の成果目標（定量的指標）																	
①下水道処理人口普及率を45.4%（H22）から50.0%（H26）に増加させる。																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)					
①	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）									45.4%	47.6%	50.0%					
②																	
③																	
全体事業費	合計 (A+B+C)	760百万円	A	653百万円	B	0百万円	C	107百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)			14.1%					
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制								事後評価（中間評価）の実施時期									
								平成28年3月下旬									
【滑川町公共事業環境課内部評価委員会実施要項】に基づき、事後評価を実施								公表の方法									
								滑川町ホームページ									
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
滑川第5処理分区																	
A-1-1	下水道	一般	滑川町	直接	－	汚水	新設	滑川第5処理分区 汚水管渠整備事業	管渠整備（A=22.0ha）	滑川町						201	
滑川第6処理分区																	
A-1-2	下水道	一般	滑川町	直接	－	汚水	新設	滑川第6処理分区 汚水管渠整備事業	管渠整備（A=8.5ha）	滑川町						98	
滑川第7処理分区																	
A-1-3	下水道	一般	滑川町	直接	－	汚水	新設	滑川第7処理分区 汚水管渠整備事業	管渠整備（A=9.3ha）	滑川町						86	
滑川第8処理分区																	
A-1-4	下水道	一般	滑川町	直接	－	汚水	新設	滑川第8処理分区 汚水管渠整備事業	管渠整備（A=2.4ha）	滑川町						38	
合計															423		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号																備考	

C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
C-1-1	下水道	一般	滑川町	直接	—	新設	滑川第5処理分区 汚水管渠枝線整備	汚水管渠整備の最上流域整備 （A=4.1ha）、舗装本復旧	滑川町						23	
C-1-2	下水道	一般	滑川町	直接	—	新設	滑川第6処理分区 汚水管渠枝線整備	汚水管渠整備の最上流域整備 （A=2.3ha）、舗装本復旧	滑川町						11	
C-1-3	下水道	一般	滑川町	直接	—	新設	滑川第7処理分区 汚水管渠枝線整備	汚水管渠整備の最上流域整備 （A=4.5ha）、舗装本復旧	滑川町						0	
C-1-4	下水道	一般	滑川町	直接	—	新設	滑川第8処理分区 汚水管渠枝線整備	汚水管渠整備の最上流域整備 （A=0.1ha）、舗装本復旧	滑川町						0	
合計														34		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C-1-1	基幹事業と接続する枝線整備及び関連舗装本復旧を実施することにより、普及促進を図る。															
C-1-2	基幹事業と接続する枝線整備及び関連舗装本復旧を実施することにより、普及促進を図る。															
C-1-3	基幹事業と接続する枝線整備及び関連舗装本復旧を実施することにより、普及促進を図る。															
C-1-4	基幹事業と接続する枝線整備及び関連舗装本復旧を実施することにより、普及促進を図る。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 下水道処理人口普及率が45. 4% (H22) から50. 0% (H26) に上昇したことにより、およそ1, 500人が下水道に接続・使用出来る環境が整備された。 環境が整備されたことにより、安全・安心、快適な暮らしを実現する生活環境を創造することに寄与できた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①下水道処理人口普及率	最終目標値	50%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	50%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項（今後の方針等）

公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図るため、次期計画（H27年度からH31年度）、社会資本総合整備計画においても引き続き公共下水道の整備を行っていく。次期計画では、市街化調整区域の下水道未普及区域に対し下水道整備を実施し、安全・安心、快適な町づくりをさらに推進していく。