

事業計画書（当初・変更）

事業者	住所	春日部市中央一丁目15番地21	電話	070-6455-6378	
	氏名	合同会社ねんきん 代表社員 安部徹			
設計者	住所	熊谷市久下1684-6	電話	048-524-9936	
	氏名	植松建築設計事務所 [REDACTED]			
工事施工者	住所	川越市氷川町30番地1	電話	049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代)笠原喜雄			
事業名称	滑川町福田228-2ほか太陽光発電所				
利用目的	太陽光発電設備の設置				
事業区域の所在地	滑川町大字福田字西両表226-6、227-2、228-2				
事業者代理人	住所	川越市氷川町30番地1	電話	049-299-7295	
	氏名	アースシグナル株式会社 (代)笠原喜雄			
工事の期間 (予定)	着工	令和 5年 3月 28日			
	完了	令和 5年 4月 28日			
1 地目別概要	総面積	謄本	1656 m ²	実測	2084.91 m ²
	宅地	謄本	m ²	実測	m ²
	田	謄本	m ²	実測	m ²
	畑	謄本	962 m ²	実測	923.32 m ²
	山林	謄本	694 m ²	実測	1161.59 m ²
	その他()	謄本	m ²	実測	m ²
2 設備計画	事業区域面積	2084.91 m ²			
	発電出力	49.5 kW			
	基礎構造	コンクリート基礎:	本		
		直接基礎:	50本		
		その他:	本		
	パワーコンディショナーの設置台数	4.95 kW		10台	
管理棟の有無	有(床面積	m ²)	無		
3 接道計画 (主たる道路)	東側 西側	国道	号に	m	接道
		県道	線に	m	接道
	南側 北側	町道	132線に	62m	接道
		農道	線に	m	接道
		その他道路	に	m	接道
4 安全施設	防犯灯数:	0灯	防護柵(高さ:1.1m):	170m	
	その他()			m	

5	雨水排水処理計画	集排水路	(使用資材・延長)
		調整池	(構造・貯留量)
		浸透施設	(構造・貯留量) 土堰堤よる貯留 127.40 m ³ 浸透 20.96 m ³
6	緑化計画	空地の緑化方法： 種子（地被類）で	405 m ²
		法面の緑化方法： 植生シートで	444 m ²
7	木竹伐採計画	樹種： 竹	を 694 m ² 伐採
		樹種：	を m ² 伐採
		樹種：	を m ² 伐採
		樹種：	を m ² 伐採
		伐採届出	令和4年5月16日付 届出済
除根	<input checked="" type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し		
伐採木竹 処分方法	場外搬出处分： 694 m ² その他（ ）： m ²		
8	造成計画	切土量： 114.50 m ²	盛土量： 106.56 m ²
		残土処理量(場外搬出)：	0 m ²
		法面整形の面積 切土法面： m ²	盛土法面 106.56 m ²
9	固定価格等買取期間	開始予定日 令和5年4月18日 終了予定日 令和25年3月17日	
	固定価格等買取期間終了後の計画	<input checked="" type="checkbox"/> 太陽光発電事業の継続 <input type="checkbox"/> 宅地への変更 <input type="checkbox"/> 農地への変更 <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）	
10	農地関係	農業振興地域除外関係	・除外済 除外時期 年 月 ・除外予定 予定時期 年 月 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 該当無し
		農地転用関係	・転用済 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 転用申請中 転用予定 令和5年2月
		譲渡等関係	・有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し
	譲渡等の計画	譲渡予定等	有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し
12	除草計画	清掃回数	年間（回数 2回） 除草剤の有無（有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し）